

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

	EMPREENDIMENTO: ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ESPORTIVOS LOCALIZAÇÃO: RUA DA MISERICÓRDIA - MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS AGENTE EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida TIPO DE SERVIÇO: Reforma e Ampliação do Centro de Eventos Esportivos										
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3			Mês 4
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,63	2.171,31	100,00	2.171,31	-		-		-	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,44	1.517,67	100,00	1.517,67	-		-		-	
3.0	INFRA-ESTRUTURA	4,22	14.515,91	100,00	14.515,91	-		-		-	
4.0	SUPERESTRUTURA	5,97	20.528,79	75,64	15.528,79	24,36	5.000,00	-		-	
5.0	PAREDES E PAINÉIS	3,64	12.526,58	71,85	9.000,00	28,15	3.526,58	-	-	-	
6.0	COBERTURA	3,30	11.344,42	-		61,70	7.000,00	38,30	4.344,42	-	
7.0	ESQUADRIAS	6,88	23.676,09	-	-	-	-	65,47	15.500,00	34,53	8.176,09
8.0	REVESTIMENTOS	10,20	35.103,11	-		65,52	23.000,00	34,48	12.103,11	-	
9.0	PISOS	35,00	120.396,44	-	-	8,31	10.000,00	66,45	80.000,00	25,25	30.396,44
10.0	PINTURA	8,72	29.986,81	-	-	-	-	33,35	10.000,00	66,65	19.986,81
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,40	11.708,60	-	-	42,70	5.000,00	42,70	5.000,00	14,59	1.708,60
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,17	4.040,66	-	-	86,62	3.500,00	13,38	540,66	-	
13.0	DRENAGEM PLUVIAL	0,54	1.857,94	-	-	100,00	1.857,94	-		-	
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,63	9.051,65	-	-	66,29	6.000,00	22,10	2.000,00	11,62	1.051,65
15.0	SPDA	0,37	1.277,11	-	-	-	-	39,15	500,00	60,85	777,11
16.0	PPCI	7,17	24.662,62	-	-	32,44	8.000,00	32,44	8.000,00	35,12	8.662,62
17.0	SERVIÇOS DIVERSOS	5,70	19.623,49	-	-	25,48	5.000,00	-	-	74,52	14.623,49

TO-	SIMPLES			12,42	42.733,68	22,64	77.884,52	40,11	137.988,19	24,82	85.382,81
TAL	ACUMULADO	100,00	343.989,20	12,42	42.733,68	35,06	120.618,20	75,18	258.606,39	100,00	343.989,20

Data: 16/03/2015

 Thiago de Souza
 Arq. CAU A35799-5

 Lenir Moterle Bessegato
 Prefeita Municipal