

RESUMO DA SITUAÇÃO DA OBRA PROINFÂNCIA EM 16.04.2014

RECISÃO CONTRATUAL

BLOCO ADMINISTRATIVO

- **CALÇADAS EXTERNAS** - executado parcialmente.
- **RUFOS EM CONCRETO NAS CABECEIRAS** – corrigir e concluir.
- **EMBOÇO/REBOCO** – concluído – considerar possíveis reparos e requadros.
- **COBERTURA** – considerar reposição e complementação de telhas da cobertura.
- **IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS** - executado parcialmente.
- **PASTILHAS** – a executar.
- **CALÇADA DE ACESSO** – 17,13m²



- RECEPÇÃO – 33,21m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 12,00m².

Piso: contrapiso executado.

Instalações hidrossanitárias: considerar revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.



- SECRETARIA/ORIENTAÇÃO – 24,23m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 2,00m².

Piso: contrapiso executado.



- DIRETORIA – 11,23m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: falta reboco fino em 50% – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 2,00m².

Piso: contrapiso executado.

- ALMOXARIFADO – 11,90m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 2,00m².

Piso: contrapiso executado.

- SALA DE REUNIÃO – 17,44m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 2,00m².

Piso: contrapiso executado.

- BANHO 01 – 5,64m²

Emboço: a executar.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: emboço e reboco a executar.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar conclusão e revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.

- BANHO 02 – 5,64m²

Emboço: a executar.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: emboço e reboco a executar.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar conclusão e revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.

BLOCO MULTIUSO

- **CALÇADAS EXTERNAS** – a executar.

- **RUFOS EM CONCRETO NAS CABECEIRAS** – corrigir e concluir.

- **EMBOÇO/REBOCO** – executado parcialmente – considerar conclusão possíveis reparos e requadros.

- **COBERTURA** – considerar reposição e complementação de telhas da cobertura.

- **IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS** - executado parcialmente.

- **PASTILHAS** – a executar.



- SALA SERVIDORES/TELEFONE/ELETRECIDADE – 10,98m²

Emboço: concluído - considerar possíveis reparos e requadros.

Reboco: a executar.

Tetos: a executar emboço e reboco.

Piso: a executar.



- LABORATÓRIO INFORMÁTICA – 22,88m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 2,00m².

Piso: contrapiso executado.

Outros: considerar requadro em duas janelas.



- SECRETARIA/ORIENTAÇÃO – 24,23m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 5,00m².

Piso: contrapiso executado.

Outros: Considerar correção em janela e parede fora de esquadro.



- LEITURA – 27,11m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 2,00m².

Piso: contrapiso executado.

Outros: Considerar correção em janela.



- SANITÁRIO II/PNE – 17,42m²

Emboço: executado 30%.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: emboço e reboco a executar.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar conclusão e revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.



- SANITÁRIO I/PNE – 17,42m²

Emboço: executado 30%.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: emboço e reboco a executar.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar conclusão e revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.



BLOCO PRÉ ESCOLA

- **CALÇADAS EXTERNAS** – a executar.
- **RUFOS EM CONCRETO NAS CABECEIRAS** – corrigir e concluir.
- **EMBOÇO/REBOCO** – executado parcialmente – considerar conclusão possíveis reparos e requadros.
- **COBERTURA** – considerar reposição e complementação de telhas da cobertura.
- **IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS** - executado parcialmente.
- **PASTILHAS** – a executar.





- PRÉ ESCOLA I – 36,20m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 2,00m².

Piso: contrapiso executado.

Outros: Considerar correção em janela.



- PRÉ ESCOLA II – 36,20m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 2,00m².

Piso: contrapiso executado.

Outros: Considerar correção em janela.



- SOLÁRIO – 47,39m² - a executar

BLOCO CRECHE III

- **CALÇADAS EXTERNAS** – a executar.
- **RUFOS EM CONCRETO NAS CABECEIRAS** – corrigir e concluir.
- **EMBOÇO/REBOCO** – executado parcialmente – considerar conclusão possíveis reparos e requadros.
- **COBERTURA** – considerar reposição e complementação de telhas da cobertura.
- **IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS** - executado parcialmente.
- **PASTILHAS** – a executar.



- CRECHE III - I – 35,76m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 6,50m².

Piso: contrapiso executado.

Instalações hidrossanitárias: executado, considerar revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.



- CRECHE III - II – 35,76m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 6,50m².

Piso: contrapiso executado.

Instalações hidrossanitárias: executado, considerar revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.



- SOLÁRIO – 33,84m² - a executar

BLOCO CRECHE II

- **CALÇADAS EXTERNAS** – a executar.
- **RUFOS EM CONCRETO NAS CABECEIRAS** – corrigir e concluir.
- **EMBOÇO/REBOCO** – executado parcialmente – considerar conclusão possíveis reparos e requadros.
- **COBERTURA** – considerar reposição e complementação de telhas da cobertura.
- **IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS** - executado parcialmente.
- **PASTILHAS** – a executar.



- CRECHE II - I – 56,15m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 17,00m².

Piso: contrapiso executado.

Instalações hidrossanitárias: executado, considerar revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.





- CRECHE II - II – 56,15m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 25,00m².

Piso: contrapiso executado.

Instalações hidrossanitárias: executado, considerar revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.





- SOLÁRIO – 64,26m² - a executar

BLOCO CRECHE I

- **CALÇADAS EXTERNAS** – a executar.
- **RUFOS EM CONCRETO NAS CABECEIRAS** – corrigir e concluir.
- **EMBOÇO/REBOCO** – executado parcialmente – considerar conclusão possíveis reparos e requadros.
- **COBERTURA** – considerar reposição e complementação de telhas da cobertura.
- **IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS** - executado parcialmente.
- **PASTILHAS** – a executar.



- CRECHE I - I – 56,15m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 17,00m².

Piso: contrapiso executado.

Instalações hidrossanitárias: executado, considerar revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.





- CRECHE I - II – 56,15m²

Emboço: concluído.

Reboco: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos.

Azulejo: necessita conclusão e reparos, aproximadamente 17,00m².

Piso: contrapiso executado.

Instalações hidrossanitárias: executado, considerar revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.



- SOLÁRIO – 64,26m² - a executar.

BLOCO DE SERVIÇO

Emboço externo: executado 80%, necessita conclusão e requadros em janelas e beirais.

Reboco: executado 80%, necessita conclusão e requadros em janelas e beirais.

Tetos: emboço executado - executar reboco.

Rufos em concreto: concluir requadros.

Cobertura: considerar necessidade de reposição ou substituição de telhas danificadas.

Calhas: concluir a impermeabilização parcialmente executada.

Pastilhas: a executar.

Piso/calçadas: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas, concluir caixas de inspeção iniciadas.







- ROUPARIA – 4,70m²

Emboço: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.



- LAVAND./CIRCULAÇÃO – 21,13m²

Emboço: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar conclusão e revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.



- VESTIÁRIO I – 14,96m²

Emboço: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: emboço concluído – a executar reboco - considerar possíveis reparos e requadros.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar conclusão e revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.



- VESTIÁRIO II – 9,38m²

Emboço: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: emboço e reboco a executar.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar conclusão e revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.



- PERECÍVEIS – 4,70m²

Emboço: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.



- DEPÓSITO – 4,70m²

Emboço: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.



- COZINHA – 22,26m²

Emboço: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Reboco: o revestimento é cerâmico até o teto.

Tetos: emboço concluído - reboco a executar - considerar possíveis reparos e requadros .

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar conclusão e revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.





- LACTÁRIO – 5,56m²

Emboço: concluído – considerar possíveis reparos e requadros.

Reboco: a executar.

Tetos: emboço e reboco a executar.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar conclusão e revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.

- ÁREA DE SERVIÇOS DESCOBERTA – 44,21m²

Emboço: a executar.

Reboco: a executar.

Azulejo: a executar.

Piso: a executar.

Instalações hidrossanitárias: considerar conclusão e revisão das tubulações executadas, com eventual possibilidade de desobstrução e/ou substituição de conexões e tubulações já instaladas.

Outros: Concluir alvenarias e demais serviços.



PÁTIO COBERTO

- **PISO (contrapiso)**– 222,65m² - executado parcialmente.
- **PASSARELA** – 24,64m² - executado somente as vigas de baldrame e 1,00m de colunas redondas.
- **RUFOS EM CONCRETO NAS CABECEIRAS** – corrigir e concluir.
- **EMBOÇO/REBOCO** – execução de requadros em todas as vigas e colunas da cobertura central.
- **COBERTURA** – considerar reposição e complementação de telhas da cobertura, assim como a possibilidade de remoção e recolocação de todas as telhas para possibilitar o correto requadramento (emboço) das vigas aparentes que se encontram com muitas falhas e imperfeições.



