

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(X) GLOBAL - () INDIVIDUAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: RUA BENTO GONÇALVES
DATA: AGOSTO DE 2019

ITEM	SERVIÇOS	PESO (%)	CUSTO TOTAL (R\$)	PERÍODO (Meses)	
				1	2
				%	%
1.0	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	0,00	-	100,00	0,00
1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	9,38	7.254,00	50,00	50,00
1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto regular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (pedras pequenas, 30 a 35 peças/m ²)	87,52	67.719,60	50,00	50,00
1.4	Compactação de pavimento poliédrico	0,00	-	50,00	50,00
1.5	Regularização e compactação manual de Passeios	0,00	-	0,00	100,00
		TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO		96,90	74.973,60
2.0	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE				
2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1 ^a Cat.			-	
2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, profundidade de 1,50m a 3,00m com solo sem substituição em material de 1 ^o categoria	0,00	-		
2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	0,00	-		
2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	0,00	-		
2.5	Corpo de BSTC D=60cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	0,00	-		
2.6	Boca de Lobo Simples para BSTC D= 40 e 50cm com tampa de concreto	3,10	2.400,00	50,00	50,00
		TOTAL DA DRENAGEM E OAC		3,10	2.400,00
TOTAL		100,00	77.373,60		

THIAGO DE SOUZA
ARQ. CAU A35799-5

ALCIR OSMAR GAMBETA
ENG. CIVIL CREA 107539-D

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL